

# LEVANTAMENTO DE OBRAS PARALISADAS DO ESTADO DO AMAZONAS

- Abril 2019 -



**DICOP - DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS PÚBLICAS**

## APRESENTAÇÃO

Conforme **PORTARIA Nº 21/2018 da ATRICON** (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), na qual constam os integrantes do Sistema Tribunais de Contas para compor o ‘**Comitê Interinstitucional de Diagnóstico de Grandes Obras Suspensas e Paralisadas**’, para o qual foi indicado o Auditor Técnico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas Ronaldo Almeida de Lima, da Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas (DICOP), que também compôs a Comissão de Coordenação, atuando como enlace junto ao Conselho Nacional de Justiça, e se encarregou de orientar o grupo na fase de execução do trabalho, cuidando da consolidação dos dados dos Tribunais de Contas da Região Norte.

A Comissão de Planejamento/Coordenação iniciou no dia 11/12/2018 os trabalhos através de videoconferência, com a presença de todos os Tribunais de contas do Brasil. Na oportunidade, foram definidos os seguintes critérios que foram aplicados para a coleta dos dados das Grandes Obras Suspensas e Paralisadas:

### **Orientações para cadastro de obras suspensas:**

I - Obras suspensas por ordem judicial, com valores superiores a R\$ R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), independentemente do ano de início de execução.

### **Orientações para cadastro de obras paralisadas:**

I - Obras com valores acima de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais)

II - Tenham sido iniciadas a partir de 2009, exceto as que tenham convênios vigentes

III - Considerar paralisadas as que tenham ordem de paralisação e aquelas sem medições por períodos superiores a 90 (noventa) dias.

IV- Medições apenas de itens associados à administração local e canteiro de obras não caracterizam obra em andamento.

O presente relatório apresenta os dados de obras paralisadas informados pelos órgãos jurisdicionados do Estado do Amazonas, durante os meses de fevereiro e março de 2019.

## METODOLOGIA

Para a coleta das informações junto aos jurisdicionados do Estado do Amazonas, foram enviados e-mails e ofícios orientando o preenchimento das informações através de um formulário disponibilizado “online”. Abaixo o modelo do **Ofício Circular N° 002/2019-TCE/AM** enviado via e-mail e via correio:

**Assunto: Questionário de obras paralisadas**

O **Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM)**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 71 da Constituição Estadual c/c o art. 1º da Lei Complementar n° 18/93, e em atendimento ao **Ofício Circular Conjunto n° 0001/2019-CNJ-TCU-ATRICON**, vem por meio deste, convidar Vossa Excelência a colaborar com o preenchimento do questionário desenvolvido pelo **Comitê Institucional de Diagnóstico de Grandes Obras Suspensas**, necessário ao levantamento da situação das obras suspensas e paralisadas no Brasil, com a finalidade de contribuir com a busca de soluções para a retomada e conclusão dos empreendimentos.

O questionário acima mencionado pode ser acessado através do link: <https://goo.gl/forms/FYrm8UPzkYMd6wJol>, e estará disponível para preenchimento a partir do dia 18/02/2019, a ser respondido, por e-mail, até o dia 26/02/2019, devendo uma cópia impressa ser encaminhada a esta Corte de Contas, até o dia 04 de março de 2019.

Oportunamente, informamos que este Tribunal de Contas enviará, por e-mail, para cada gestor, a senha que dará acesso ao questionário, ao tempo em que informamos que, para fins de controle, deverá ser indicado um responsável que efetuará o seu preenchimento, respondendo o e-mail informando o nome completo, bem como o seu contato telefônico e endereço de e-mail. Só serão consideradas como válidas as informações inseridas através do e-mail cadastrado. **Ressaltamos a obrigatoriedade do envio do nome completo e o e-mail do responsável que efetuará o preenchimento do questionário para o e-mail: [ronaldo.lima@tce.am.gov.br](mailto:ronaldo.lima@tce.am.gov.br).**

Em caso de dúvidas, o Auditor Técnico deste Tribunal, Ronaldo Almeida de Lima, estará disponível para maiores esclarecimentos pelo telefone (92) 3301-8125, no horário de 9:00h às 11:00h, de segunda a sexta-feira, ou através do e-mail [ronaldo.lima@tce.am.gov.br](mailto:ronaldo.lima@tce.am.gov.br).

Por oportuno, reforçamos ser fundamental a colaboração dos Gestores nesse levantamento, tendo em vista as oportunidades e benefícios que poderão advir com o resultado deste diagnóstico.

Atenciosamente,

**YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

PGPB

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas  
Avenida Efigênio Salles, n° 1155 – Parque 10 de Novembro  
CEP: 69055-738 Manaus, AM

## COLETA DOS DADOS

Foram consultados 76 jurisdicionados que informaram 80 obras paralisadas, **totalizando R\$ 836.007.245,13 (oitocentos e trinta e seis milhões, sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e treze centavos).**

Total de jurisdicionados consultados: 62 Municípios + 14 órgãos do Estado/Município de Manaus = 76

- Quantos Municípios responderam as informações das obras: 17
- Quantos município responderam que não tem obras com as características solicitadas: 6
- Quantos municípios não responderam: 45.
- Quantos órgãos responderam: 11
- Quantos órgão não responderam: 3

Segue abaixo a relação dos Municípios que responderam a consulta:

ORDEM	MUNICÍPIO
1	Boa Vista do Ramos
2	Careiro
3	Coari
4	Humaita
5	Itamarati
6	Manaquiri
7	Manaus
8	Envira
9	Rio Preto da Eva
10	Novo Aripuanã
11	Boa Vista do Ramos
12	Guajará
13	Jutaí
14	Barreirinha
15	Fonte Boa
16	Nova Olinda do Norte
17	Urucará

Segue abaixo a relação dos Municípios que responderam não possuírem obras com as características solicitadas:

ORDEM	Endereço de e-mail	Jurisdicionados
1	prefeito.eraldotrindade@gmail.com.br	Boa Vista do Ramos
2	careiro.engenharia@hotmail.com	Careiro
3	fabio.lirac89@gmail.com	Coari
4	deanderson.brasil@gmail.com	Humaita
5	brunosrego.adv@gmail.com	Itamarati
6	infraestrutura@manaquiri.am.gov.br	Manaquiri

Os seguintes órgão do executivo responderam ao questionário eletrônico:

1. SEMINF
2. SUHAB
3. SEINFRA
4. UGPE/SRMM
5. CASA CIVIL
6. SEMED
7. SEPROR
8. HABITAÇÃO MUNICIPAL
9. SEAP
10. Gestor do Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa - FUMIPEQ:
11. SEMTEPI (SEMTRAD)

**RESULTADOS**

A seguir, apresentamos os dados de todas as 80 obras informadas:

Município	Classificação	Concedente	Situação do convênio	Valor atual contrato (R\$)	Valor total pago (R\$)	Motivo da paralisação	Perspectiva de retomada	Tipo de paralisação
Codajás e Anori	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	69.281.641,71	63.151.954,77	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Irlanduba	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	SEINFRA	Suspensão administrativamente	64.944.272,05	17.031.510,95	Contingenciamento de recursos próprios	As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis	Determinada pelo gestor responsável
Humaita	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	Banco do Brasil	Não sabe informar	41.496.838,83	6.762.144,13	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Autazes	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	41.066.480,14	26.873.256,41	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Irlanduba	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	32.282.581,11	31.144.023,24	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Anamá	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	31.100.962,78	7.835.205,11	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Itacoatiara	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	22.026.414,05	21.151.133,51	Caso fortuito ou força maior	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Manacapuru	Mobilidade urbana - vias urbanas	SEINFRA	Não sabe informar	20.988.431,17	8.316.178,79	Caso fortuito ou força maior		Determinada pelo gestor responsável
Eirunepe	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	20.840.367,13	13.552.395,03	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Parintins	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil		19.478.682,77	6.815.840,02	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Manaus	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	19.060.256,19	18.417.985,80	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Tabatinga	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	16.805.496,12	4.255.497,36	Caso fortuito ou força maior	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Envira	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	15.591.595,69	3.097.391,60	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Careiro	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	14.975.267,42	7.557.186,62	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Maues	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	14.678.546,97	6.396.074,90	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Manacapuru	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	Suspensão administrativamente	14.178.446,47	558.396,55	Questões técnicas que vieram a ser conhe	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Parintins	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	Suspensão administrativamente	14.178.446,47	256.150,57	Questões técnicas que vieram a ser conhe	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Itapiranga	Mobilidade urbana - vias urbanas	CEF	Não sabe informar	13.958.971,65	9.575.121,41	Caso fortuito ou força maior	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável

## Levantamento de Obras Paralisadas – Abril/2019

Sao Gabriel da Cachoeira	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	13.397.837,66	8.640.233,22	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Codajás	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	13.224.878,50	6.216.941,32	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Tabatinga	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	12.889.738,24	2.616.881,65	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão depende do ente	não	Determinada pelo gestor responsável
Itacoatiara	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	12.867.120,96	5.110.865,55	Caso fortuito ou força maior	Não sabe informar		Determinada pelo gestor responsável
Tefe	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	12.843.715,00	12.645.824,69	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Manaus	Habituação	SUHAB	Não sabe informar	12.441.044,88		suspensão do repasse de convênios	A retomada/conclusão depende do ente	não	Determinada pelo gestor responsável
Nova Olinda do Norte	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	FNDE	Expirado	12.101.610,50	8.932.006,70	Questões técnicas que vieram a ser conhe	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor anterior
Manicoré	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	10.792.739,35	10.191.152,72	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Barcelos	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	10.435.598,04	7.843.401,70	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Boca do Acre	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	10.400.169,33	4.914.966,08	Descumprimento de especificações técnicas	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Fonte Boa	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	10.036.314,81	5.446.020,81	Questões técnicas que vieram a ser conhe	Não sabe informar		Determinada pelo gestor responsável
Lábrea	Mobilidade urbana - vias urbanas	SEINFRA	Não sabe informar	9.822.232,61	9.542.794,82	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Careiro	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	9.808.472,54	9.604.686,79	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Manaus	Mobilidade urbana - vias urbanas	SEMINF	Não sabe informar	8.646.000,00	1.655.434,10	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação	As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis		Determinada pelo gestor responsável
Santo Antonio do Ica	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	7.872.605,19	4.836.139,32	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Uarini	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	7.627.067,81	6.639.346,26	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Alvarães	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	7.608.856,87	7.444.668,53	Caso fortuito ou força maior	Não sabe informar		Determinada pelo gestor responsável
Benjamin Constant	Infraestrutura Urbana - Urbanização	MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL	Vigente	7.474.601,08	2.583.236,00	Descumprimento de especificações técnicas	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Urucara	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	7.473.443,04	5.465.447,75	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão está prevista pelo ente	já	Determinada pelo gestor responsável
Itacoatiara		Banco do Brasil	Não sabe informar	6.744.938,40	1.114.837,82	Questões técnicas que vieram a ser conhe	Não sabe informar		Determinada pelo gestor responsável

## Levantamento de Obras Paralisadas – Abril/2019

Anama	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	5.875.844,57	4.473.232,16	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Sao Paulo de Olivença	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	5.638.200,26	2.573.607,61	Caso fortuito ou força maior	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Anori	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	5.518.556,32	3.085.820,91	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Novo Airao	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	5.479.499,67	3.842.417,29	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Tonantins	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	5.093.214,33	3.747.618,79	Questões técnicas que vieram a ser conhe	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Sao Sebastiao do Uatuma	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	5.050.725,72	3.825.937,97	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Barreirinha	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	4.905.781,15	1.215.485,68	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Manacapuru	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	4.787.638,44	3.044.597,45	Questões técnicas que vieram a ser conhe	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Tapaua	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	4.712.002,06	860.845,73	Questões técnicas que vieram a ser conhe	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Atalaia do Norte	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	4.644.540,00	1.770.724,31	Questões técnicas que vieram a ser conhe	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Tonantins	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	SEDUC	Não sabe informar	4.621.948,78	1.620.810,39	Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Envira	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	SEINFRA	Suspensão administrativamente	4.484.119,54	3.915.855,59	Atrasos do repasse de convênios	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Itamarati	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	4.284.084,09	1.969.090,55	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Rio Preto da Eva	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	4.135.752,00	3.270.272,07	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Beruri	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	4.117.466,88	2.201.548,30	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Sao Paulo de Olivença	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	SEINFRA	Não sabe informar	4.060.807,31	1.565.062,09	Atrasos do repasse de convênios	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Ipixuna	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	4.055.980,11	1.501.244,45	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Urucara	Mobilidade urbana - vias urbanas	SEINFRA	Não sabe informar	3.853.327,40	2.165.933,38	Questões técnicas que vieram a ser conhe	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Urucara	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	SEINFRA	Suspensão administrativamente	3.853.327,40	2.165.933,38	Atrasos do repasse de convênios	A retomada/conclusão não depende do ente	Ordem de paralisação não localizada
Santo Antonio do Ica	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	SEINFRA	Não sabe informar	3.697.223,22	3.291.514,29	Atrasos do repasse de convênios	A retomada/conclusão não depende do ente	Determinada pelo gestor responsável
Manaquiri	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	3.648.211,42	2.861.563,82	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Careiro da Varzea	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	3.630.158,93	3.108.916,11	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Boa Vista do Ramos	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	3.596.347,27	1.852.919,17	Caso fortuito ou força maior		Determinada pelo gestor responsável
Careiro	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	Banco do Brasil	Não sabe informar	3.495.075,33	2.220.872,48	Descumprimento de especificações técnicas	A retomada/conclusão não depende do ente	Determinada pelo gestor responsável
Maraá	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	3.007.855,07	1.916.586,44	Questões técnicas que vieram a ser conhe	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Santa Isabel do Rio Negro	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	2.974.088,15	1.724.668,17	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Envira	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	2.943.242,33	849.952,43	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Jurua	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	2.901.430,57	902.031,45	Caso fortuito ou força maior	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Amaturá	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Não sabe informar	2.874.238,96	840.673,66	Caso fortuito ou força maior	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Manaus	Infraestrutura Urbana - Urbanização	SEMINF	Não sabe informar	2.715.525,26	2.416.887,11	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação	As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis	Determinada pelo gestor responsável



## Levantamento de Obras Paralisadas – Abril/2019

Canutama	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Não sabe informar	2.660.498,04	2.118.907,26	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Envira	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	SEDUC	Expirado	2.639.885,86	1.309.014,62	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Rio Preto da Eva	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	SEINFRA	Suspensão administrativamente	1.957.341,92	1.354.088,63	Problemas relacionados à contratada (ex. r	Não sabe informar	Obra denunciada
Guajara	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	FNDE	Expirado	1.852.529,99	277.929,66	Problemas relacionados à contratada (ex. r	A retomada/conclusão não depende do ente	Determinada pelo gestor responsável
Manaus	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	CEF	Não sabe informar	1.769.520,45	684.068,48	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Manaus	Infraestrutura Urbana - Urbanização	SEMINF	Não sabe informar	1.754.382,88	1.223.701,70	Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação	As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis	Determinada pelo gestor responsável
Rio Preto da Eva	Edificações Administrativas Diversas	MINISTÉRIO DA DEFESA	Expirado	1.516.998,41	1.016.446,20	Questões técnicas que vieram a ser conhe	Não sabe informar	Ordem de paralisação não localizada
Rio Preto da Eva	Edificações Administrativas Diversas	MINISTÉRIO DA DEFESA	Expirado	1.516.998,41	1.018.776,36	Questões técnicas que vieram a ser conhe	A retomada/conclusão não depende do ente	Aguardando judicialmente para retomada do objeto
Fonte Boa	Agronegócio e Agroindústria	SEPROR	Expirado	921.746,17	184.341,59	Questões técnicas que vieram a ser conhe	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Careiro Castanho	Agronegócio e Agroindústria	SEPROR	Expirado	807.742,70	89.763,98	Descumprimento de especificações técnicas	A etapa executada é inaproveitável	Rescisão Contratual unilateral
Envira	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Suspensão administrativamente	548.895,96	364.641,67	Atrasos do repasse de convênios	As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis	Determinada pelo gestor responsável
Jutai	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	FNDE	Expirado	1.961.808,27	199.879,08	Questões técnicas que vieram a ser conhe	Não sabe informar	Ordem de paralisação não localizada

**AS 10 OBRAS DE MAIORES VALORES**

As 10(dez) obras paralisadas com os maiores valores são apresentadas na tabela abaixo, as quais totalizam o montante de R\$ **363.506.671,13 (trezentos e sessenta e três milhões, quinhentos e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e treze centavos)**, correspondendo a um percentual de 43% do total acumulado em obras paralisadas no Estado do Amazonas.

Município	Classificação	Concedente	Descrição sucinta da obra	Valor	Valor repassado(R\$)	Situação do	Valor atual	Valor total	Motivo da paralisação	Perspectiva de	Tipo de
				Concedente(R\$)		convênio	contrato (R\$)	pago (R\$)		retomada	paralisação
Codajás e Anori	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Infraestrutura viária da Estrada Codajás-Anori/AM. (Extensão= 48,93km)	69.281.641,71	69.281.641,71	Não sabe informar	69.281.641,71	63.151.954,77	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Iranduba	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	SEINFRA	obras da Cidade Universitária da Universidade do Estado do Amazonas (UEA)	81.975.783,00	17.031.510,95	Suspensão administrativamente	64.944.272,05	17.031.510,95	Contingenciamento de recursos próprios	As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis	Determinada pelo gestor responsável
Humaita	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	Banco do Brasil	Construção do Anel Viário no município de Humaitá	41.496.838,83	41.496.838,83	Não sabe informar	41.496.838,83	6.762.144,13	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Autazes	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Implantação e recuperação de ramais no Município de Autazes	41.066.480,14	41.066.480,14	Não sabe informar	41.066.480,14	26.873.256,41	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Iranduba	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Ramais em Iranduba, Manacapuru e em Manaquiri	32.282.581,11	32.282.581,11	Não sabe informar	32.282.581,11	31.144.023,24	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Anamá	Infraestrutura Urbana - Urbanização	Banco do Brasil	Recuperação e Melhorias em Ramais no Amazonas, Localizados nos Municípios de Anamá e Anori/AM.	31.100.962,78	31.100.962,78	Não sabe informar	31.100.962,78	7.835.205,11	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Itacoatiara	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Ramais em Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã	22.026.414,05	22.026.414,05	Não sabe informar	22.026.414,05	21.151.133,51	Caso fortuito ou força maior	Não sabe informar	Determinada pelo gestor responsável
Manacapuru	Mobilidade urbana - vias urbanas	SEINFRA	Recuperação do sistema viário na sede do município de Manacapuru	20.988.431,17	20.988.431,17	Não sabe informar	20.988.431,17	8.316.178,79	Caso fortuito ou força maior		Determinada pelo gestor responsável
Eirunepe	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Recuperação do sistema viário na sede do município de Eirunepe/AM	20.840.367,13	20.840.367,13	Não sabe informar	20.840.367,13	13.552.395,03	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Parintins	Mobilidade urbana - vias urbanas	Banco do Brasil	Recuperação do sistema viário na sede do município de Parintins/AM.	19.478.682,77	19.478.682,77	Não sabe informar	19.478.682,77	6.815.840,02	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável

## CONCLUSÃO

**TCE-AM identifica quase R\$ 900 milhões em obras paralisadas nos municípios amazonenses**

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) contabilizou 80 obras públicas paralisadas em diversas regiões do estado, totalizando um montante de **836.007.245,13 (oitocentos e trinta e seis milhões, sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e treze centavos)**.

As informações são do relatório sobre a situação estadual elaborado pelo TCE-AM a partir do trabalho de levantamento que está sendo feito em todo Brasil sob a direção do **Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Tribunal de Contas da União (TCU) e da ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil)**, por meio do **Comitê Interinstitucional de Diagnóstico de Grandes Obras Suspensas e Paralisadas**.

As informações foram enviadas ao TCE-AM, nos meses de fevereiro e março deste ano, pelas prefeituras amazonenses e pelos órgãos do executivo municipal e estadual, que responderam ao questionário online informando quantas obras estavam paralisadas, os valores delas, principal fonte de recursos e outros dados.

Esses dados são alarmantes por considerarmos dinheiro público parado que deveria estar beneficiando a população na área da educação, saúde, saneamento e tantas outras. A maior parte das informações fornecidas em relação às obras paralisadas nos municípios foram enviadas pela **SEINFRA**, ou seja, 45 municípios não responderam os e-mails e nem os ofícios enviados. A situação se agrava, já que um pouco mais de 27% das prefeituras responderam ao questionário. Dessa forma, fica o alerta de que o número de obras e de recursos paralisados pode ser maior que o estimado em relatório, já que 73% das prefeituras ainda não enviaram os dados ao Tribunal.

Enfatizamos que esse relatório tem o objetivo principal de buscar soluções, junto com outros órgãos públicos, para dar continuidade às obras e permitir que a população usufrua dos serviços previstos naquele empreendimento.

De acordo com relatório do TCE-AM, dos 17 municípios que responderam ao questionário virtual, 11 informaram ter obras suspensas e apenas 6 não apresentam empreendimentos públicos paralisados, sendo que as obras conveniadas com a SEINFRA são a de maior predominância. Do total de obras citadas no documento, o segmento de mobilidade urbana é a área com maior número de obras paralisadas, chegando a 57%, entre vias, pontes e similares. Em segundo lugar está o segmento Infraestrutura Urbana – Urbanização (recuperação de sistemas viários e ramais) com 19% do total de obras paralisadas, seguido pela área de educação com 11%, o que representa a construção de escolas, universidades, quadras de esporte e outros.

O relatório do TCE-AM revela ainda que os dois municípios com o maior número de obras paralisadas são Manaus, com 6 obras informadas, seguido de Rio Preto da Eva com 4 obras.

Quando são analisados os valores das obras paradas no Amazonas, o relatório mostra que somente 10(dez) obras acumulam **R\$ 363.506.671,13 (trezentos e sessenta e três milhões, quinhentos e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e treze centavos)**, um total de 43% dos mais de R\$ 800 milhões de recursos públicos investidos em obras que estão suspensas até o momento.

Destacamos as três obras de maior valor contratual, que são:

Município	Descrição sucinta da obra	Valor atual	Valor total	Motivo da paralisação	Perspectiva de	Tipo de
		contrato (R\$)	pago (R\$)		retomada	paralisação
Codajás e Anori	Infraestrutura viária da Estrada Codajás-Anori/AM. (Extensão= 48,93km)	69.281.641,71	63.151.954,77	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável
Irlanduba	obras da Cidade Universitária da Universidade do Estado do Amazonas (UEA)	64.944.272,05	17.031.510,95	Contingenciamento de recursos próprios	As etapas são aproveitáveis, mas os recursos não estão disponíveis	Determinada pelo gestor responsável
Humaitá	Construção do Anel Viário no município de Humaitá	41.496.838,83	6.762.144,13	Caso fortuito ou força maior	A retomada/conclusão já está prevista pelo ente	Determinada pelo gestor responsável

Apesar do cenário preocupante, cada obra apontada no relatório deve ser analisada em suas particularidades, com vista em buscar soluções para a continuidade dessas obras públicas no Amazonas.

O relatório foi enviado semana passada ao **Núcleo de Planejamento da ATRICON**, que irá consolidar os dados de todos os Tribunais de Contas do Brasil, e em seguida encaminhar o resultado ao **Conselho Nacional de Justiça**, onde será discutido quais caminhos cada município deve seguir para que se conclua as obras pendentes e assim tenhamos a correta aplicação do dinheiro público e a população obtenha os benefícios esperados com aqueles equipamentos públicos.

**RONALDO ALMEIDA DE LIMA**

Auditor Técnico de Controle Externo - Auditoria de Obras Públicas.

**EUDERIKES PEREIRA MARQUES**

Diretor da DICOP